

CONTRATO Nº 832618000100-01
PROCESSO Nº 8326180001

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 832618000100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.**, CNPJ nº 26.381.989/0001-14, com sede em São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho nº 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 03 – Vila Olímpia, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para a **EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DA EXTENSÃO FERROVIÁRIA DA LINHA 9 – ESMERALDA, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GRAJAÚ E VARGINHA – LOTE 2**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelas condições constantes nas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, financiado com recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

- 1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 18 (dezoito) meses, mantendo-se o prazo de 12 (doze) meses de Operação Assistida, com a readequação do Cronograma Físico – Financeiro - Anexo 1 deste instrumento.

2 VALOR

- 2.1 O presente termo de aditamento não implica acréscimo de valor ao contrato.


3 RATIFICAÇÃO


- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 832618000100, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:



GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 – SPTC - GO



MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 025.077.968-47
RG nº 4.621.958-4


DIRCEU PINHEIRO
Gerente de Empreendimentos – Expansão Linha 9
dirceu.pinheiro@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 369.924.108-49
RG nº 5.617.051

Pela **ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.**:



ELAINE CRISTINA FERREIRA
Diretora Presidente
elaine@engibras.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 149.099.998-17
RG nº 19.207.435-0


Ronaldo A. Marcatto
CRE SP: 5062776235
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.


FLAVIO HENRIQUE CUNHA LOBATO
Diretor Regional
flavio.lobato@engibras.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 833.128.706-15
RG nº 17.963.345-4

TESTEMUNHAS:

1)


Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)


CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Analista de Administração
e Gestão

ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 832618000100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIS/
CONTRATO Nº : 832.618.000.100
CONTRATADA: ENGBRAS ENGENHARIA S/A

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

Descrição			Total	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	
01	CANTEIRO DE OBRAS	Físico	%	100,00%	0,1344%	0,1344%	37,7793%	0,2120%	-	0,5157%	-	-	
		Financeiro	R\$	825.411,24	1.109,56	1.109,56	311.834,85	1.750,09	-	4.256,40	-	-	
1.1	Mobilização de Canteiro De Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	18.772,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Instalação de Canteiro	Físico	%	100,00%	0,1512%	0,1512%	42,4909%	0,2385%	-	0,5800%	-	-	
		Financeiro	R\$	783.886,39	1.109,56	1.109,56	311.834,85	1.750,09	-	4.256,40	-	-	
1.3	Desmobilização de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	11.403,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Demolição de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	61.149,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico	%	100,00%	0,0160%	0,0090%	0,3820%	0,1380%	0,5580%	0,0610%	0,3307%	0,2507%	0,2348%
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	667,92	375,70	15.946,51	5.552,06	23.293,59	2.546,43	13.803,37	10.464,85	9.801,36
2.1	Administração Local	Físico	%	100,00%	0,0160%	0,0090%	0,3820%	0,1380%	0,5580%	0,0610%	0,3307%	0,2785%	0,2609%
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	667,92	375,70	15.946,51	5.552,06	23.293,59	2.546,43	13.803,37	10.464,85	9.801,36
03	PROJETOS TÉCNICOS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Projetos Técnicos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESAPROPRIADAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	15.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Demolição De Edificações Desapropriadas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	15.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MEIO AMBIENTE	Físico	%	100,00%	4,6499%	5,9264%	6,4610%	8,0780%	-	2,7318%	2,4523%	-	-
		Financeiro	R\$	84.064,47	2.908,90	4.982,01	5.481,40	6.790,76	-	2.256,50	2.061,52	-	-
5.1	Plano De Tráfego Da Obra	Físico	%	100,00%	-	32,5843%	-	22,4719%	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	15.289,63	-	4.982,01	-	8.435,87	-	-	-	-	-
5.2	Implantação Dos Programas De Monitoramento Ambiental	Físico	%	100,00%	4,9181%	-	7,2168%	7,1847%	-	4,9181%	-	-	-
		Financeiro	R\$	46.694,76	2.296,50	-	3.369,88	3.354,89	-	2.296,50	-	-	-
5.3	Plano De Gerenciamento De Resíduos - Pgr	Físico	%	100,00%	-	-	33,3333%	-	-	-	33,3333%	-	-
		Financeiro	R\$	6.184,56	-	-	2.061,52	-	-	-	2.061,52	-	-
5.4	Transporte Em Geral, Carga E Descarga Mecanizada De	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.336,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Manejo Da Vegetação E Relatórios	Físico	%	100,00%	11,0749%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	14.559,06	1.612,40	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ESTAÇÃO VARGINHA	Físico	%	100,00%	-	-	-	0,2979%	0,2311%	-	0,5202%	0,1423%	0,1017%
		Financeiro	R\$	32.381.681,21	-	-	-	96.461,44	74.818,78	-	168.461,50	46.090,95	32.922,11
6.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	5,3678%	4,1634%	-	8,9519%	3,5000%	2,5000%
		Financeiro	R\$	1.797.048,06	-	-	-	96.461,44	74.818,78	-	160.870,84	46.090,95	32.922,11
6.2	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.303.367,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.300.032,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Comunicação Visual	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	366.801,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.379.615,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	0,1199%	-	-	-
		Financeiro	R\$	6.332.200,69	-	-	-	-	-	7.590,66	-	-	-
6.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.008.450,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Sistemas Auxiliares	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.368.178,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Telecomunicação E Sistemas Eletrônicos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	3.525.977,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	BICICLETÁRIO	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	4.017.453,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	117,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.205.222,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	178.823,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.348.935,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	74.258,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	225.881,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	154.826,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Telecomunicações	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	193.275,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Muro 31	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	636.113,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	ACESSO LESTE	Físico	%	100,00%	-	0,0104%	-	-	8,3884%	4,1523%	0,4388%	9,2813%	9,2813%
		Financeiro	R\$	1.154.566,25	-	120,53	-	-	96.849,77	47.941,30	5.031,65	106.581,03	106.581,03
8.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	0,0116%	-	-	9,2983%	4,6027%	0,4831%	15,0000%	15,0000%
		Financeiro	R\$	1.041.580,41	-	120,53	-	-	96.849,77	47.941,30	5.031,65	106.581,03	106.581,03
8.2	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	112.976,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	SEGURANÇA TERCEIRIZADA	Físico	%	100,00%	0,6788%	0,0022%	-	-	-	3,7037%	0,2461%	0,2461%	-
		Financeiro	R\$	679.780,77	4.614,63	14,66	-	-	-	25.176,73	1.673,15	1.673,15	1.673,15
9.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	0,0073%	-	-	-	-	12,5857%	5,0000%	5,0000%
		Financeiro	R\$	200.042,40	-	14,66	-	-	-	-	25.176,73	1.673,15	1.673,15
9.2	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	331.784,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	34.083,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	7,5165%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	61.392,95	4.614,63	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	52.477,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VIA PERMANENTE	Físico	%	100,00%	0,0806%	0,0031%	-	0,9984%	-	0,2549%	0,1833%	0,1833%	-
		Financeiro	R\$	29.307.822,30	28.471,74	908,35	-	299.601,26	-	74.060,71	53.359,66	53.359,66	-
10.1	INFRAESTRUTURA	Físico	%	100,00%	0,2898%	0,0093%	-	2,9094%	-	0,7568%	0,5452%	0,5452%	-
		Financeiro	R\$	9.786.366,89	23.471,74	908,35	-	299.601,26	-	74.060,71	53.359,66	53.359,66	-
10.1.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	1,2081%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.529.082,72	-	-	-	-	-	18.471,94	-	-	-
10.1.2	Demais Serviços	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	904.538,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	Contenções	Físico	%	100,00%	0,9805%	0,0379%	-	12,1394%	-	2,3221%	15,0000%	15,0000%	-
		Financeiro	R\$	2.393.870,42	23.471,74	908,35	-	299.601,26	-	55.588,77	53.359,66	53.359,66	-
10.1.4	Banco De Dutos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	3.738.220,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5	Plataforma De Serviço/Acesso Aos Trems	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.220.704,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Superestrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	18.684.111,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Viaduto Ferroviário Uva Natal	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	132.452,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Transposição Pedestres Abricó Natal	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	504.591,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	REDE AÉREA	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	11.927.375,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Materiais	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	9.239.934,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Montagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	2.687.441,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA VIÁRIO	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	769.011,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dirceu Pinheiro
Gerente do Contrato
CREA: 069.0.682.48-6
CPTM

Ronaldo A. Marcatto
CREA-SP: 5062776235
ENGBRAS ENGENHARIA S.A.



TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

Página 1 de 5

Cronograma Físico Financeiro - TA-01 - Lote 2 - Estação Varginha



EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISA
CONTRATO Nº: 832 618 000 100
CONTRATADA: ENGBRAS ENGENHARIA S/A

Dirceu Pinheiro
Gestor do Contrato
CREA: 0600.662.11
CPTM

Ronaldo A. Marcatto
CREA-SP: 5062776235
ENGBRAS ENGENHARIA S.A.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

Descrição			Total	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	
01	CANTEIRO DE OBRAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	825.411,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Mobilização de Canteiro De Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	18.772,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Instalação de Canteiro	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	733.836,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Desmobilização de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	11.603,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Demolição de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financeiro	R\$	61.143,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico	%	100,00%	0,2346%	3,0019%	3,2228%	3,1228%	2,8270%	2,8332%	6,4124%	10,8955%	9,2893%
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	9.792,17	125.312,82	134.534,56	130.361,95	118.011,50	118.271,52	267.683,69	454.831,65	987.779,36
2.1	Administração Local	Físico	%	100,00%	0,2606%	3,3354%	3,5809%	3,4696%	3,1411%	3,1480%	7,1248%	12,1061%	10,3214%
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	9.792,17	125.312,82	134.534,56	130.361,95	118.011,50	118.271,52	267.683,69	454.831,65	387.779,36
03	PROJETOS TÉCNICOS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	10,0000%	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	15.078,75	15.078,75	15.078,75
3.1	Projetos Técnicos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	10,0000%	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	15.078,75	15.078,75	15.078,75
04	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESAPROPRIADAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Demolição De Edificações Desapropriadas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MEIO AMBIENTE	Físico	%	100,00%	-	-	17,5699%	-	-	-	-	17,5699%	-
		Financeiro	R\$	84.064,47	-	-	14.770,08	-	-	-	-	14.770,08	-
5.1	Plano De Tráfego Da Obra	Físico	%	100,00%	-	-	33,3333%	-	-	-	-	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	15.289,62	-	-	2.290,58	-	-	-	-	2.290,58	-
5.2	Implantação Dos Programas De Monitoramento Ambiental	Físico	%	100,00%	-	-	33,3333%	-	-	-	-	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	46.694,76	-	-	11.792,33	-	-	-	-	11.792,33	-
5.3	Plano De Gerenciamento De Resíduos - Pgr	Físico	%	100,00%	-	-	33,3333%	-	-	-	-	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	6.184,56	-	-	687,17	-	-	-	-	687,17	-
5.4	Transporte Em Geral, Carga E Descarga Mecanizada De	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.336,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Manejo Da Vegetação E Relatórios	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	14.589,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ESTAÇÃO VARGINHA	Físico	%	100,00%	0,1423%	1,6216%	0,7115%	0,4350%	0,4554%	0,4960%	5,5687%	14,8507%	14,9386%
		Financeiro	R\$	32.381.681,21	46.090,95	525.105,96	230.400,31	140.873,95	147.458,38	160.627,22	1.803.237,96	4.808.921,26	4.837.356,16
6.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	3,5000%	25,0000%	5,5000%	3,5000%	4,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%
		Financeiro	R\$	1.797.048,06	46.090,95	329.221,09	72.428,64	46.090,95	52.675,37	65.844,22	65.844,22	65.844,22	65.844,22
6.2	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%
		Financeiro	R\$	8.303.867,88	-	-	-	-	-	-	-	2.767.789,29	2.767.789,29
6.3	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	10,0000%	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	8.300.032,54	-	-	-	-	-	-	816.329,09	816.329,09	816.329,09
6.4	Comunicação Visual	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	366.801,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.379.615,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	3,1000%	2,5000%	1,5000%	1,5000%	1,5000%	7,5000%	9,0000%	9,4500%
		Financeiro	R\$	6.332.209,69	-	195.884,87	157.971,67	94.783,00	94.783,00	94.783,00	473.915,00	568.698,00	597.132,90
6.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	10,0000%	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	1.008.450,56	-	-	-	-	-	-	100.845,06	100.845,06	100.845,06
6.8	Sistemas Auxiliares	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	1.368.178,68	-	-	-	-	-	-	-	136.817,87	136.817,87
6.9	Telecomunicação E Sistemas Eletrônicos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	9,8215%	10,0000%	10,0000%
		Financeiro	R\$	9.325.977,34	-	-	-	-	-	-	346.304,59	352.597,73	352.597,73
07	BICICLETÁRIO	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	4.017.453,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	117,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.205.222,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	178.823,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.348.935,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	74.258,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	225.881,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	154.826,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Telecomunicações	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	193.275,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Muro 31	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	636.113,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	ACESSO LESTE	Físico	%	100,00%	7,7850%	7,7850%	7,7850%	7,7850%	7,7850%	13,5992%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.154.566,25	89.883,49	89.883,49	89.883,49	89.883,49	89.883,49	160.937,51	-	-	-
8.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	20,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.041.589,41	71.054,02	71.054,02	71.054,02	71.054,02	71.054,02	142.108,04	-	-	-
8.2	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	16,6667%	16,6667%	16,6667%	16,6667%					

Cronograma Físico Financeiro - TA-01 - Lote 2 - Estação Varginha



EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIS/
CONTRATO Nº : 832 618 000 100
CONTRATADA: ENGI BRAS ENGENHARIA S/A

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

Descrição				Total	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37
01	CANTEIRO DE OBRAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	6,4692%	6,4692%	6,4692%	-
		Financeiro	R\$	825.431,24	-	-	-	-	-	-	53.397,30	53.397,30	53.397,30	-
1.1	Mobilização de Canteiro De Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	18.772,20	-	-	-	-	-	-	4.254,80	4.254,80	4.254,80	-
1.2	Instalação de Canteiro	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	733.886,39	-	-	-	-	-	-	24.891,62	24.891,62	24.891,62	-
1.3	Desmobilização de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	11.609,20	-	-	-	-	-	-	3.867,73	3.867,73	3.867,73	-
1.4	Demolição de Canteiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	61.149,45	-	-	-	-	-	-	20.383,15	20.383,15	20.383,15	-
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico	%	100,00%	8,6304%	5,3825%	4,8065%	4,7650%	5,5860%	5,1492%	5,9693%	5,6317%	1,7549%	-
		Financeiro	R\$	4.374.477,89	380.273,04	224.691,73	200.647,38	198.913,13	233.185,73	214.950,80	249.185,42	235.094,69	73.256,90	-
2.1	Administração Local	Físico	%	100,00%	9,5893%	5,3805%	5,3406%	5,2944%	6,2066%	5,7213%	6,6325%	6,2574%	1,9499%	-
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	360.273,04	224.691,73	200.647,38	198.913,13	233.185,73	214.950,80	249.185,42	235.094,69	73.256,90	-
03	PROJETOS TÉCNICOS	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	-	-	-
3.1	Projetos Técnicos	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	15.078,75	-	-	-
04	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESAPROPRIADAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	13.277,81	-	-	-
4.1	Demolição De Edificações Desapropriadas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	13.277,81	-	-	-
05	MEIO AMBIENTE	Físico	%	100,00%	-	-	-	17,5699%	-	-	5,4824%	-	-	-
		Financeiro	R\$	84.064,47	-	-	-	14.770,08	-	-	4.606,73	-	-	-
5.1	Plano De Tráfego Da Obra	Físico	%	100,00%	-	-	-	33,3333%	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	15.289,62	-	-	-	2.290,58	-	-	-	-	-	-
5.2	Implantação Dos Programas De Monitoramento Ambiental	Físico	%	100,00%	-	-	-	33,3333%	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	46.694,76	-	-	-	11.792,33	-	-	-	-	-	-
5.3	Plano De Gerenciamento De Resíduos - Pgr	Físico	%	100,00%	-	-	-	33,3333%	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	6.184,56	-	-	-	687,17	-	-	-	-	-	-
5.4	Transporte Em Geral, Carga E Descarga Mecanizada De	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.336,47	-	-	-	-	-	-	1.336,47	-	-	-
5.5	Manejo Da Vegetação E Relatórios	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	14.599,06	-	-	-	-	-	-	1.272,26	-	-	-
06	ESTAÇÃO VARGINHA	Físico	%	100,00%	15,0459%	6,4985%	6,4985%	6,4985%	8,1889%	7,9270%	7,7726%	-	-	0,0149%
		Financeiro	R\$	32.381.681,21	4.872.109,98	2.104.320,64	2.104.320,64	2.104.320,64	2.651.705,69	2.566.882,61	2.516.893,46	-	-	4.840,60
6.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	7,5000%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.797.048,06	65.844,22	65.844,22	65.844,22	65.844,22	65.844,22	98.766,33	-	-	-	-
6.2	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	33,3333%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.309.367,88	2.767.789,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Acabamento	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	-	-
		Financeiro	R\$	8.300.032,94	816.329,09	816.329,09	816.329,09	816.329,09	816.329,09	816.329,09	816.329,09	816.329,09	-	-
6.4	Comunicação Visual	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-	-	-
		Financeiro	R\$	966.801,01	-	-	-	-	122.267,00	122.267,00	122.267,00	-	-	-
6.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.379.615,45	-	-	-	-	459.871,82	459.871,82	459.871,82	-	-	-
6.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	9,4500%	7,5000%	7,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	6.332.209,69	631.886,67	631.886,67	631.886,67	631.886,67	597.132,90	473.915,00	442.320,67	-	-	-
6.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.008.450,56	100.845,06	100.845,06	100.845,06	100.845,06	100.845,06	100.845,06	100.845,06	-	-	-
6.8	Sistemas Auxiliares	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	16,2743%	-	-	0,2771%
		Financeiro	R\$	1.368.178,68	136.817,87	136.817,87	136.817,87	136.817,87	136.817,87	142.290,58	222.662,09	-	-	3.791,74
6.9	Telecomunicação E Sistemas Eletrônicos	Físico	%	100,00%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	-	-	0,0297%
		Financeiro	R\$	3.525.977,84	352.597,73	352.597,73	352.597,73	352.597,73	352.597,73	352.597,73	352.597,73	-	-	1.048,86
07	BICICLETÁRIO	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	0,0029%	85,9718%	85,9718%	28,0544%	-
		Financeiro	R\$	4.017.489,89	-	-	-	-	-	117,85	1.445.130,85	1.445.130,85	1.127.074,78	-
7.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,0000%	-	-	-
		Financeiro	R\$	117,85	-	-	-	-	-	-	117,85	-	-	-
7.2	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	1.205.232,03	-	-	-	-	-	-	401.740,68	401.740,68	401.740,68	-
7.3	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	178.823,18	-	-	-	-	-	-	59.607,73	59.607,73	59.607,73	-
7.4	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	1.348.935,77	-	-	-	-	-	-	449.645,26	449.645,26	449.645,26	-
7.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	74.288,76	-	-	-	-	-	-	24.752,92	24.752,92	24.752,92	-
7.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	225.881,23	-	-	-	-	-	-	75.293,74	75.293,74	75.293,74	-
7.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	154.826,16	-	-	-	-	-	-	51.608,72	51.608,72	51.608,72	-
7.8	Telecomunicações	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	33,3333%	33,3333%	33,3333%	-
		Financeiro	R\$	183.275,72	-	-	-	-	-	-	64.425,24	64.425,24	64.425,24	-
7.9	Muro 31	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	50,0000%	50,0000%	-	-
		Financeiro	R\$	686.113,13	-	-	-	-	-	-	318.056,57	318.056,57	-	-
08	ACESSO LESTE	Físico	%	100,00										



EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, V/S/
CONTRATO Nº : 832 618 000 100
CONTRATADA: ENGBRAS ENGENHARIA S/A

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1

Dirceu Pinheiro
Gestor do Contrato
CREA: 0680.682.48/
CPTM

Ronaldo A. Marcatto
CREA-SP: 5062776235
ENGBRAS ENGENHARIA S.A.

Descrição				Total	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48
01	CANTEIRO DE OBRAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	825.411,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Mobilização de Cantieiro De Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	18.772,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Instalação de Cantieiro	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	733.886,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Desmobilização de Cantieiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	11.603,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Demolição de Cantieiro de Obras	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	61.149,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Administração Local	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	4.174.477,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PROJETOS TÉCNICOS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Projetos Técnicos	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	150.787,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES DESAPROPRIADAS	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Demolição De Edificações Desapropriadas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	13.277,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MEIO AMBIENTE	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	84.064,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Plano De Trafego Da Obra	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	15.289,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Implantação Dos Programas De Monitoramento Ambiental	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	46.694,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Plano De Gerenciamento De Resíduos - Pgr	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	6.184,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Transporte Em Geral, Carga E Descarga Mecanizada De	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.336,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Manejo Da Vegetação E Relatórios	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	14.559,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ESTAÇÃO VARGINHA	Físico	%	100,00%	0,0149%	0,0149%	0,0149%	0,0149%	0,0149%	0,0117%	0,0117%	0,0117%	0,0117%	0,0117%	0,0117%
		Financeiro	R\$	32.381.681,21	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.840,60	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74
6.1	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.797.048,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.303.367,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.300.032,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Comunicação Visual	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	366.801,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.379.615,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	8.332.209,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.008.450,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Sistemas Auxiliares	Físico	%	100,00%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%	0,2771%
		Financeiro	R\$	1.368.178,68	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74	3.791,74
6.9	Telecomunicação E Sistemas Eletrônicos	Físico	%	100,00%	0,0297%	0,0297%	0,0297%	0,0297%	0,0297%	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	3.525.977,34	1.048,86	1.048,86	1.048,86	1.048,86	1.048,86	-	-	-	-	-	-
07	BICICLETÁRIO	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	4.617.453,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Terraplenagem	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	117,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Estrutura	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.205.222,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Estrutura Metálica	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	178.823,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Acabamento	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	1.348.935,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Paisagismo	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	74.258,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Instalações Elétricas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	225.881,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Instalações Hidráulicas	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	154.826,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Telecomunicações	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	193.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Muro 31	Físico	%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financeiro	R\$	636.113,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	ACESSO LESTE	Físico	%	100,00%	-</										

ANEXO 2**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 832618000100****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Pelo presente, nós, Elaine Cristina Ferreira e Flavio Henrique Cunha Lobato, representantes da empresa ENGIBRAS ENGENHARIA S.A. ("Empresa"), inscrita sob nº. 26.381.989/0001-14, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaramos estarmos cientes dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-nos a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades nossas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaramos que nós e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendemos que estamos proibidos de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaramos ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

p/ Elaine Cristina Ferreira
ELAINE CRISTINA FERREIRA

Diretora Presidente
elaine@engibras.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 149.099.998-17
RG nº 19.207.435-0

Ronaldo A. Marcatto
CREA-SP: 5062776235
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.

Flavio Henrique Cunha Lobato
FLAVIO HENRIQUE CUNHA LOBATO
Diretor Regional
flavio.lobato@engibras.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 833.128.706-15
RG nº 17.963.345-4

ANEXO 3**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 832618000100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADO: ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 832618000100 – TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DA EXTENSÃO FERROVIÁRIA DA LINHA 9 – ESMERALDA, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GRAJAÚ E VARGINHA – LOTE 2.

ADVOGADOS: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAS / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

manco

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91

Assinatura: 

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Assinatura: 

Nome: DIRCEU PINHEIRO

Cargo: Gerente de Empreendimentos – Expansão Linha 9

CPF: 369.924.108-49

Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: ELAINE CRISTINA FERREIRA

Cargo: Diretora Presidente

CPF: 149.099.998-17

Assinatura: 

Ronaldo A. Marcatto
CREA-SP: 5062776235
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.

Nome: FLAVIO HENRIQUE CUNHA LOBATO

Cargo: Diretor Regional

CPF: 833.128.706-15

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura: 