



Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
Depto De Contratacoes E Compras

## TERMO ADITIVO

**CONTRATO LC00824-01-01**

**PROCESSO LC00824 - 386.00014968/2024-11**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO LC00824-01, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado, a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista nº 162, 6º andar, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais e, de outro lado, a empresa **VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 03.992.945/0001-25, com sede em São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho nº 892, Conj. 25, Vila Olímpia, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais, concordam em aditar o contrato firmado para as **OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA O NOVO ACESSO À ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA NA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos, na forma da Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM - Vigente a partir de 04/12/2023, dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), da legislação pertinente, das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), com suas alterações subsequentes, bem como toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, e pela Política de Segurança da Informação da CPTM, no âmbito da execução do objeto deste Contrato, pelas condições constantes das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

### 1 OBJETO

1.1 O presente termo de aditamento tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 03 (três) meses, com a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo 1 deste instrumento.

### 2 VALOR

2.1 O presente termo de aditamento não implica em acréscimo de valor ao contrato.

### 3 RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato LC00824-01, que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:

ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Diretora Administrativa e Financeira

ana.borges@cptm.sp.gov.br

E-mail pessoal: N/I

CPF nº 003.938.371-73

RG nº 4.296.749

MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

marcelo.machado@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 025.077.968-47

RG nº 4.621.958-4

PAULO VALÉRIO COSTA

Gerente de Empreendimentos - Modernização

paulo.costa@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 885.440.878-68

RG nº 6.836.575-5

Pela **CONTRATADA**:

ROBERTO CAPPELLANO

Sócio-Diretor

roberto.cappellano@verdebranco.com.br

e-mail pessoal: N/I

CPF nº 179.538.278-32

RG nº 11.105.854-5

**TESTEMUNHAS:**

GIVALDO CAETANO DA SILVA

Assistente Administrativo

FERNANDO AUGUSTO KOGA

Assessor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO registrado(a) civilmente como ROBERTO CAPPELLANO, Usuário Externo**, em 27/08/2026, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Koga, Assessor Executivo**, em 28/08/2026, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Givaldo Caetano Da Silva, Assistente Administrativo**, em 31/08/2026, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Valerio Costa, Gerente**, em 31/08/2026, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Jose Brandao Machado, Diretor**, em 01/09/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline De Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 01/09/2026, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0119347593** e o código CRC **301867BD**.

**ANEXO 1**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO LC00824-01**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**





## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contrato LCD0824-01

Obras para construção de passarela para o novo acesso à Estação São Miguel Paulista na linha 12 – Safira da CPTM

| ITEM            | DESCRIÇÃO                                                                 | Mês 1               | Mês 2                     | Mês 3                     | Mês 4                     | Mês 5                      | Mês 6                      | Mês 7                      | Mês 8                      | Mês 9                      | Mês 10                     | Mês 11                       | Mês 12                       | Mês 13                       | Mês 14                       | Mês 15                        | TOTAL (R\$)                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01.             | CANTEIRO DE OBRAS                                                         |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 01.01           | MOBILIZAÇÃO                                                               |                     | 0,6277%<br>R\$ 23.144,00  |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               | 0,6277%<br>R\$ 23.144,00      |
| 01.02           | ESTRUTURA DE CANTEIRO                                                     |                     | 4,0413%<br>R\$ 149.001,08 |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               | 4,0413%<br>R\$ 149.001,08     |
| 01.03           | DESMOBILIZAÇÃO                                                            |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 1,2505%<br>R\$ 46.103,71      | 1,2505%<br>R\$ 46.103,71      |
| 02.             | MEIO AMBIENTE                                                             |                     |                           |                           |                           |                            | 0,1766%<br>R\$ 6.510,00    |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 0,1766%<br>R\$ 6.510,00       | 0,3531%<br>R\$ 13.020,00      |
| 03.             | PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT                                            |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 03.01           | PROJETOS EXECUTIVOS                                                       |                     |                           |                           |                           | 6,3631%<br>R\$ 234.605,00  |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              | 6,3631%<br>R\$ 234.605,00    |                               | 12,7262%<br>R\$ 469.210,00    |
| 03.02           | AS BUILT                                                                  |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 1,4983%<br>R\$ 55.242,00      | 1,4983%<br>R\$ 55.242,00      |
| 04.             | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA O NOVO ACESSO                                |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.01           | SEVIÇOS PRELIMINARES                                                      |                     |                           |                           |                           |                            | 0,0809%<br>R\$ 2.984,40    |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               | 0,0809%<br>R\$ 2.984,40       |
| 04.02           | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REMANEJAMENTOS, CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO      |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 0,6309%<br>R\$ 23.262,26     |                              |                              |                              |                               | 0,6309%<br>R\$ 23.262,26      |
| 04.03           | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES                                                    |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.03.01        | RAMPA (ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÕES)                                 |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.03.01.01     | FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)                                       |                     |                           |                           |                           | 1,4623%<br>R\$ 53.913,60   |                            |                            | 2,1934%<br>R\$ 80.870,40   |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               | 3,6557%<br>R\$ 134.784,00     |
| 04.03.01.02     | FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS DE TRAVAMENTO)                |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            | 1,4937%<br>R\$ 55.071,60   |                            |                              |                              |                              |                              |                               | 1,4937%<br>R\$ 55.071,60      |
| 04.03.01.03     | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJES) E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE            |                     |                           |                           |                           | 2,4105%<br>R\$ 88.873,74   |                            |                            | 2,8122%<br>R\$ 103.686,03  |                            | 2,8122%<br>R\$ 103.686,03  |                              |                              |                              |                              |                               | 8,0349%<br>R\$ 296.245,80     |
| 04.03.02        | CAMINHO PLANO                                                             |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.03.02.01     | FUNDAÇÕES RASAS (SAPATAS E VIGAS DE TRAVAMENTO)                           |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 1,4013%<br>R\$ 51.666,63     | 2,1020%<br>R\$ 77.499,95     |                              |                              |                               | 3,5033%<br>R\$ 129.166,58     |
| 04.03.02.02     | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJES)                                       |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 2,2625%<br>R\$ 83.416,51     | 2,6395%<br>R\$ 97.319,26     | 2,6395%<br>R\$ 97.319,26     |                              |                               | 7,5416%<br>R\$ 278.055,02     |
| 04.03.03        | MURETA DE JARDIM                                                          |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 1,3407%<br>R\$ 49.429,79     | 1,3407%<br>R\$ 49.429,79     |                              |                              |                               | 2,6813%<br>R\$ 98.859,57      |
| 04.03.04        | BASES PARA POSTES                                                         |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              | 0,3423%<br>R\$ 12.619,71     |                              |                               | 0,3423%<br>R\$ 12.619,71      |
| 04.03.05        | ESTRUTURA METÁLICA (ESCADA)                                               |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 0,3848%<br>R\$ 14.189,03      | 0,3848%<br>R\$ 14.189,03      |
| 04.04           | ARQUITETURA, COMUNICAÇÃO VISUAL, PAISAGISMO                               |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.04.01        | ARQUITETURA                                                               |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 3,2549%<br>R\$ 120.005,54    | 3,2549%<br>R\$ 120.005,54    | 3,2549%<br>R\$ 120.005,54    | 3,2549%<br>R\$ 120.005,54    | 8,6796%<br>R\$ 320.014,77     | 21,6990%<br>R\$ 800.036,92    |
| 04.04.02        | COMUNICAÇÃO VISUAL                                                        |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 1,4912%<br>R\$ 54.978,85      | 1,4912%<br>R\$ 54.978,85      |
| 04.04.03        | PAISAGISMO                                                                |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              | 3,1193%<br>R\$ 115.006,20    | 3,1193%<br>R\$ 115.006,20     | 6,2385%<br>R\$ 230.012,40     |
| 04.05           | REFORMA (ALTEAMENTO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE INSPEÇÃO) |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 0,6796%<br>R\$ 25.056,72     |                              |                              |                               | 0,6796%<br>R\$ 25.056,72      |
| 04.06           | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                              |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 1,0027%<br>R\$ 36.967,77     | 1,1698%<br>R\$ 45.129,07     | 1,1698%<br>R\$ 45.129,07     |                              |                               | 3,3422%<br>R\$ 123.225,90     |
| 04.07           | SISTEMAS                                                                  |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.07.01        | SISTEMAS ELÉTRICOS                                                        |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.07.01.01     | ILUMINAÇÃO EXTERNA                                                        |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 0,8721%<br>R\$ 32.155,00     | 1,0175%<br>R\$ 37.514,17     | 1,0175%<br>R\$ 37.514,17     |                               | 2,9071%<br>R\$ 107.183,34     |
| 04.07.01.02     | ATERRAMENTO                                                               |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 0,5881%<br>R\$ 21.684,38      | 0,5881%<br>R\$ 21.684,38      |
| 04.07.01.03     | COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA                                      |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 0,0877%<br>R\$ 3.232,00       | 0,0877%<br>R\$ 3.232,00       |
| 04.07.02        | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES                                              |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              |                               |                               |
| 04.07.02.01     | SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DIGITAL (SVM)                              |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 1,4622%<br>R\$ 53.911,41     | 1,7059%<br>R\$ 62.896,64     | 1,7059%<br>R\$ 62.896,64     |                               | 4,8741%<br>R\$ 179.704,69     |
| 04.07.02.02     | COMISSIONAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA                                      |                     |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                              |                              |                              | 0,0817%<br>R\$ 3.012,20       | 0,0817%<br>R\$ 3.012,20       |
| 0               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                       |                     |                           |                           |                           | 1,5304%<br>R\$ 56.426,24   |                            |                            | 0,2199%<br>R\$ 8.109,16    | 0,4344%<br>R\$ 16.015,59   | 0,2575%<br>R\$ 9.494,47    | 0,6681%<br>R\$ 24.631,57     | 1,3086%<br>R\$ 48.249,50     | 1,0218%<br>R\$ 37.673,80     | 2,0033%<br>R\$ 73.860,93     | 1,7201%<br>R\$ 63.420,39      | 9,1642%<br>R\$ 337.881,65     |
| TOTAL MENSAL    |                                                                           | 0,0000%<br>R\$ 0,00 | 4,6690%<br>R\$ 172.145,08 | 0,0000%<br>R\$ 0,00       | 0,0000%<br>R\$ 0,00       | 5,3631%<br>R\$ 234.605,00  | 5,6607%<br>R\$ 208.707,98  | 0,0000%<br>R\$ 0,00        | 2,4134%<br>R\$ 88.979,56   | 4,7403%<br>R\$ 174.773,22  | 3,0697%<br>R\$ 113.180,50  | 7,2959%<br>R\$ 268.995,79    | 14,2852%<br>R\$ 526.692,18   | 11,1517%<br>R\$ 411.158,18   | 21,8614%<br>R\$ 806.021,18   | 18,4897%<br>R\$ 681.709,14    | 100,0000%<br>R\$ 3.686.967,81 |
| TOTAL ACUMULADO |                                                                           | 0,0000%<br>R\$ 0,00 | 4,6690%<br>R\$ 172.145,08 | 4,6690%<br>R\$ 172.145,08 | 4,6690%<br>R\$ 172.145,08 | 11,0321%<br>R\$ 406.750,08 | 16,6928%<br>R\$ 615.458,06 | 16,6928%<br>R\$ 615.458,06 | 19,1062%<br>R\$ 704.437,62 | 23,8464%<br>R\$ 879.210,84 | 26,9162%<br>R\$ 992.391,34 | 34,2120%<br>R\$ 1.261.387,13 | 48,4973%<br>R\$ 1.788.079,30 | 59,6489%<br>R\$ 2.199.237,49 | 81,5103%<br>R\$ 3.005.258,67 | 100,0000%<br>R\$ 3.686.967,81 |                               |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| REV. CRONOGRAMA: | 1                       |
| ELABORAÇÃO:      | Eng. Bruno Cappellano   |
| APROVAÇÃO:       | Eng. Roberto Cappellano |
| DATA:            | 12/06/2026              |

*Roberto Cappellano*  
CREA 5060826098/D  
Eng. Civil



Governo do Estado de São Paulo  
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
Depto De Contratacoes E Compras

## TERMO ADITIVO

### ANEXO 2

#### TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO LC00824-01

#### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

**CONTRATADO:** VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA

**CONTRATO:** LC00824-01 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

**OBJETO:** OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA O NOVO ACESSO À ESTAÇÃO SÃO MIGUEL PAULISTA NA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL:** São Paulo/SP

#### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 284.295.458-08

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x

Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x

CPF: x-x-x-x-x-x-x-x

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: ANA CAROLINE DE FARIA EDUARDO BORGES

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 003.938.371-73

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47

Nome: PAULO VALÉRIO COSTA

Cargo: Gerente de Empreendimentos - Modernização

CPF: 885.440.878-68

**Pela contratada:**

Nome: ROBERTO CAPPELLANO

Cargo: Sócio-Diretor

CPF: 179.538.278-32

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 284.295.458-08

**GESTOR DO CONTRATO:**

Nome: PAULO VALÉRIO COSTA

Cargo: Gerente de Empreendimentos - Modernização

CPF: 885.440.878-68



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO registrado(a) civilmente como ROBERTO CAPPELLANO, Usuário Externo**, em 27/08/2026, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michael Sotelo Cerqueira, Diretor Presidente**, em 29/08/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Valerio Costa, Gerente**, em 31/08/2026, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Jose Brandao Machado, Diretor**, em 01/09/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline De Faria Eduardo Borges, Diretor**, em 01/09/2026, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

**0119348434** e o código CRC **D63AA224**.

---