

CONTRATO Nº 864111001100-05
PROCESSO Nº 8641110011

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO
CONTRATO Nº 864111001100, CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA
SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE
MOBILIDADE LTDA.**

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista, 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.**, CNPJ nº 30.133.690/0002-07, com sede em Jundiaí/SP, na Rua Gerson Benedito de Assis nº 281, Sala 213.05, módulo 5, 2º andar, Distrito Industrial, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS READEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRAÇÃO DAS LINHAS 11 - CORAL E 12 - SAFIRA DA CPTM**, ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Lei Estadual pertinente, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

- 1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 24 (vinte e quatro) meses, conforme Anexo 1 – Cronograma Físico - Financeiro, deste instrumento.

2 VALOR

- 2.1 O presente Termo de Aditamento não implica em acréscimo de valor ao contrato.


3 RATIFICAÇÃO


- 3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 864111001100 e dos Termos de Aditamentos nºs 01, 02, 03 e 04 que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 3 de janeiro de 2021.

Pela **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**:



GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 – SPTC – GO


MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO
Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente
marcelo.machado@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 025.077.968-47
RG nº 4.621.958-4


NILTON ROBERTO HERCULIN
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
nilton.herculin@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF Nº: 824.761.528-20
RG Nº: 6344317-X

Pela **SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.**:



MARISILVIA DA GLÓRIA SIMÕES MATTEDI
Diretora Financeira
marisilvia.mattedi@siemens.com
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 082.795.508-10
RG nº: 17.121.881-4


LUIZ ARMANDO PIUNTI
Gerente Executivo
luiz.piunti@siemens.com
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 142.273.958-95
RG nº 16.297.734-7

TESTEMUNHAS:

1) 
Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)


Humberto Bifolco
Analista de Processos de
Contratação - GFC/A

Compras - GFC

Rua Boa Vista nº 185 – São Paulo / SP – Brasil



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 864111001100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 - CONTRATO Nº 864111001100 - SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS REDEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	CANTEIROS DE OBRAS																		
1.1	Mobilização do Canteiro	2.400.836,79																	
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Canteiro	-	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11
1.3	Desmobilização do Canteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha 11																			
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	217.119,27																	
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	204.931,10																	
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	154.009,08																	
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	250.770,75																	
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	44.213,46																	
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	196.430,12																	
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	183.031,74																	
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv DOM BOSCO	313.322,19																	
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONFÁCIO	222.844,47																	
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	220.090,06																	
2.12	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	169.108,87																	
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDAPÉBA	188.300,76																	
2.14	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	192.017,65																	
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	175.685,49																	
SUB-TOTAL linha 11		5.162.510,80	33.897,11	33.897,11	2.727.348,70	460.859,71	33.897,11	33.897,11	56.501,11	2.365.420,24	640.790,17	604.982,25	138.005,20	201.271,60	818.456,88	153.426,04	475.507,68	129.113,84	39.020,40
Linha 12																			
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	188.150,90																	
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARALELISMO ITAQUAQUECETUBA	218.315,80																	
SUB-TOTAL linha 12		407.466,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.569.977,50	33.897,11	33.897,11	2.844.945,41	677.111,36	33.897,11	33.897,11	79.105,11	2.860.667,29	712.414,89	627.651,15	199.693,91	226.116,54	1.213.905,99	155.018,34	512.745,05	129.113,84	39.020,40

Data Base: Março/2012


Nilton Roberto Heráculin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GET/CPTM
CREA_0600846824-SP



CPTM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 - CONTRATO Nº 864111001100 - SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	Mobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Cantieiro	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	33.897,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Desmobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha 11																			
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	1.772,39	-	-	-	-	17.666,76	-	60.651,54	49.113,73	70.424,00	-	-	-	-	-	7.571,47	14.560,64
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	-	-	-	-	-	65.454,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	34.111,61	-	-	-	-	45.136,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	-	-	-	-	-	44.086,16	12.843,96	-	-	71.822,90	3.210,99	-	-	-	-	-	-	-
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	6.283,61	-	7.854,52	-	41.332,18	12.567,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.108,21	51.947,31	35.700,73
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.615,73
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	7.257,28	-	9.071,60	-	31.549,14	44.004,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	-	-	-	-	13.900,81	45.042,50	-	11.987,70	-	71.331,69	2.996,92	-	-	-	-	-	-	-
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv DOM BOSCO	10.102,63	24.112,97	23.019,09	-	48.485,72	56.424,53	-	2.195,59	-	-	22.314,79	20.949,48	-	-	-	2.195,59	32.732,11	12.628,47
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONIFÁCIO	5.584,86	-	-	-	5.584,86	72.310,37	-	26.205,89	-	382,55	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	5.515,68	-	-	-	5.515,68	51.481,80	254,78	26.228,32	-	15.837,86	892,87	-	-	-	-	-	-	-
2.12	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	-	-	21.298,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDIAPEBA	-	-	-	-	64.569,74	55.507,68	-	-	-	-	11.290,15	-	-	-	-	-	-	-
2.14	CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	10.261,65	-	30.784,95	-	79.145,57	31.141,75	-	-	-	-	-	6.314,66	-	-	-	-	-	-
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	-	-	-	-	13.464,15	44.605,89	-	11.151,02	57.539,08	9.883,36	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 11		113.014,43	59.782,47	125.925,46	33.897,11	503.285,82	601.661,01	64.662,61	77.768,52	118.190,62	218.372,59	111.129,72	27.264,34	-	-	-	17.303,80	92.250,89	266.505,57
Linha 12																			
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	8.473,46	-	164.322,65	10.965,70	-	-	-	33.232,65	49.113,73	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	-	-	-	-	-	31.141,73	-	-	-	-	113.396,54	-	-	-	-	-	-	-
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARALELISMO ITAQUAQUECETUBA	5.494,71	46.071,02	5.494,71	1.350,00	5.961,10	91.995,20	286,70	25.782,87	20.692,94	-	991,68	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 12		5.494,71	54.544,48	5.494,71	165.672,65	16.926,80	123.136,93	286,70	25.782,87	53.925,59	49.113,73	114.388,22	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		118.509,14	114.326,95	131.420,17	199.569,76	520.212,62	724.797,94	64.940,31	103.551,39	172.116,21	267.486,32	225.517,94	27.264,34	-	-	-	17.303,80	92.250,89	266.505,57

Data Base: Março/2012


Nilton Roberto Herculin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GET/CPTM
CREA_0600846824-SP



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 - CONTRATO Nº 864111001100 - SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	Mobilização do Canteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Canteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Desmobilização do Canteiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha 11																			
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	65.729,06	7.129,49	48.363,62	123.823,08	60.722,22	105.252,63	15.155,82	34.569,04	27.788,99	10.103,88	12.974,15	34.569,04	55.941,45	12.232,58	65.675,22	29.517,10	10.103,88	89.243,45
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	101.606,73	143.343,05	199.581,79	180.975,49	114.415,05	168.236,80	10.793,33	1.281.745,63	329.759,50	154.756,41	11.881,86	1.125.823,31	154.817,63	170.644,12	23.429,75	717.683,70	380.634,18	1.993.269,39
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	1.394.761,32	22.651,48	5.147,98	44.336,80	410.996,53	794.393,86	11.391,27	6.384,39	12.556,17	46.985,68	53.965,68	40.478,69	2.005.575,45	68.679,29	131.771,27	204.535,01	2.400.864,63	44.857,56
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	-	29.866,30	14.933,15	-	98.695,12	230.026,49	12.085,25	53.640,42	46.144,04	203.598,17	39.753,31	17.474,95	199.977,62	340.023,02	256.963,00	178.763,94	127.240,47	8.679,54
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv, DOM BOSCO	444.039,14	554.581,08	40.648,81	74.281,36	332.753,37	1.087.455,30	339.662,07	88.943,07	532.840,32	282.667,90	88.672,45	68.923,51	854.267,26	93.752,10	321.320,39	743.344,50	1.185.417,57	1.432.989,93
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDIAPEBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 11		2.006.136,25	757.571,40	308.675,35	423.416,75	1.017.582,29	2.385.387,08	389.087,74	1.475.282,54	949.099,01	698.112,04	207.247,44	1.287.269,49	3.270.579,42	685.331,11	799.159,63	1.873.824,26	4.104.260,74	3.569.039,88
Linha 12																			
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARALELISMO ITAQUAQUECETUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.006.136,25	757.571,40	308.675,35	423.416,75	1.017.582,29	2.385.387,08	389.087,74	1.475.282,54	949.099,01	698.112,04	207.247,44	1.287.269,49	3.270.579,42	685.331,11	799.159,63	1.873.824,26	4.104.260,74	3.569.039,88

Data Base: Março/2012


Milton Roberto Heurquin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GET/CPTM
CREA_0600646824-SP



CPTM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 - CONTRATO Nº 864111001100 - SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS READEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	Mobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Desmobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.141,65	-	49.330,51
Linha 11																			
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	44.672,92	126.434,74	85.204,97	36.086,42	110.821,43	-	12.232,58	-	25.968,24	5.051,94	-	-	-	-	-	-	-	3.046,04
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.258,56
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.955,76
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.462,88
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	271.599,26	358.727,26	220.967,98	398.976,67	294.762,71	5.852,94	43.188,54	1.081.054,32	176.529,64	17.870,76	60.471,12	28.304,23	25.622,92	216.075,66	43.519,44	43.519,44	68.243,26	43.519,44
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	60.528,03	992.834,11	126.290,26	62.454,00	-	122.226,57	262.868,54	1.162.086,84	398.822,44	-	857.894,20	185.577,73	-	354.795,03	55.740,92	83.424,98	55.740,92	496.415,61
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	261.899,35	119.602,45	107.847,49	50.264,04	54.059,10	251.061,44	188.458,47	-	377.141,81	2.976,55	64.951,48	24.614,90	27.077,90	-	10.711,97	21.423,95	29.670,28	46.194,41
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.928,30
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv DOM BOSCO	494.859,75	1.174.978,26	314.068,80	223.372,74	414.623,78	150.570,39	97.810,15	82.755,48	198.777,24	143.998,96	61.157,83	66.894,55	15.703,66	176.485,50	136.133,47	142.255,67	147.631,69	147.631,69
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONIFÁCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.912,20	209.148,36
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.126,51	-
2.12	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDAPÉBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 11		1.133.559,31	2.772.576,84	854.379,49	771.153,86	874.287,02	529.711,34	604.558,29	2.325.896,64	1.177.239,38	169.897,21	1.044.474,63	305.391,41	68.404,48	747.356,20	246.105,79	311.765,69	604.629,45	2.111.184,32
Linha 12																			
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	26.676,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.709,57
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARALELISMO ITAQUAQUECETUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL linha 12		-	-	26.676,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.709,57
TOTAL GERAL		1.133.559,31	2.772.576,84	881.056,27	771.153,86	874.287,02	529.711,34	604.558,29	2.325.896,64	1.177.239,38	169.897,21	1.044.474,63	305.391,41	68.404,48	747.356,20	246.105,79	311.765,69	696.465,52	2.111.184,32

Data Base: Março/2012


Milton Roberto Verculin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GET/CP/MTM
CREA_06000846824-SP



CPTM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO DE ADITAMENTO Nº 5 - CONTRATO Nº 864111001100 - SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	Mobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Desmobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha 11																			
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	25.922,16	-	-	-	-	-	-	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	1.135.695,63	91.653,42	173.492,65	742.045,77	742.045,77	742.045,80	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	291.545,48	-	-	-	-	-	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,29
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	307.464,53	111.119,95	143.630,07	552.621,76	248.456,26	856.787,26	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	-	24.723,61	4.020,92	15.917,37	23.876,06	23.876,06	55.710,80	55.710,80	55.710,80	55.710,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	173.901,32	269.248,21	97.881,15	106.234,20	91.022,98	91.022,98	200.998,89	200.998,89	200.998,89	200.998,92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	-	90.823,89	-	-	68.328,32	29.672,85	180.484,67	180.484,67	180.484,67	180.484,68	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	111.382,02	-	-	-	-	-	520.438,26	520.438,26	520.438,26	520.438,27	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv DOM BOSCO	102.761,18	65.589,13	9.873,62	35.982,34	-	-	120.542,62	120.542,62	120.542,62	120.542,63	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONIFÁCIO	391.475,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.415,39	752.415,39	752.415,39	752.415,40	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	296.231,02	-	-	-	-	-	-	-	595.691,09	595.691,09	595.691,09	595.691,14	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.12	CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.332,41	305.332,41	305.332,41
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDAPÉGA	342.373,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.535,26	476.535,26	476.535,26	476.535,27	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
2.14	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	278.777,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	195.103,86	-	-	-	-	-	367.435,40	367.435,40	367.435,40	367.435,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44
SUB-TOTAL linha 11		3.652.613,70	652.158,21	428.898,40	1.452.801,44	1.173.729,39	1.743.404,95	1.916.865,13	1.916.865,13	2.512.556,22	3.247.863,83	2.965.623,38	2.641.707,38	2.554.666,55	2.002.496,87	860.585,08	1.165.917,49	1.122.398,05	1.078.878,61
Linha 12																			
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS																		
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	209.839,52	-	54.286,29	107.865,38	107.865,39	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	303.168,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393.743,59	393.743,59	393.743,59	393.743,59	393.743,59	393.743,59
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARAELISMO ITAQUAQUECUBA	296.263,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.018,78	586.018,78	586.018,78	586.018,81	43.519,44	43.519,44
SUB-TOTAL linha 12		599.432,64	-	-	209.839,52	-	54.286,29	107.865,38	107.865,39	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29	239.928,29
TOTAL GERAL		4.252.046,34	652.158,21	428.898,40	1.662.640,96	1.173.729,39	1.797.691,24	2.024.730,51	2.024.730,52	2.752.484,51	3.487.792,12	3.205.551,67	3.467.654,45	3.774.359,21	3.222.187,53	2.080.275,74	2.585.608,18	1.799.589,37	1.756.070,02

Data Base: Março/2012


Milton Roberto Perculin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GETICPTM
CREA_0600846824-SP

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS READEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 E 12 DA - CPTM.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS														
1.1	Mobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.836,79
1.2	Operação, Manutenção, Limpeza e Vigilância do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.530,64
1.3	Desmobilização do Cantieiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.472,16
2	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS														
2.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,32	141.790,44	-	-	-	-	-	-	-	4.184.226,37
2.2	CABINE SECCIONADORA DE BRÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.522.435,40
2.3	SUBESTAÇÃO DE ENGENHEIRO SÃO PAULO	242.425,29	242.425,29	242.425,29	242.425,39	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	-	-	-	5.601.209,42
2.4	CABINE SECCIONADORA DE VILA MATILDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.443.444,02
2.5	SUBESTAÇÃO DE PATRIARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.297.206,35
2.6	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5KVCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.972.374,54
2.7	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO PATRIARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.110.586,22
2.8	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - ARTUR ALVIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.436.926,42
2.9	IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 34,5 Kv DOM BOSCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.469.012,96
2.10	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA JOSÉ BONIFÁCIO	43.519,44	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.918.733,94
2.11	IMPLANTAÇÃO DA CABINE SECCIONADORA FERRAZ DE VASCONCELOS	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.899.334,29
2.12	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE CALMON VIANA	305.332,41	305.332,41	305.332,41	305.332,41	305.332,41	305.332,43	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	21.759,72	21.759,72	3.563.362,24
2.13	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE JUNDAPÉBA	43.519,44	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.774.090,64
2.14	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - SUBESTAÇÃO DE BRÁS CUBAS	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,27	258.772,34	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	-	-	4.956.215,98
2.15	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO - CABINE SECCIONADORA DE ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.002.703,52
	SUB-TOTAL linha 11	1.078.875,61	1.035.359,17	948.320,29	948.320,39	749.414,51	534.161,75	130.558,32	130.558,32	130.558,32	130.558,32	87.038,88	21.759,72	21.759,72	
3	PROJETO EXECUTIVO / EXECUÇÃO / IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS AMBIENTAIS														
3.1	SERVIÇOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.295.412,10
3.2	SUBSTITUIÇÃO DISJUNTORES, CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS E CONTATOR DE ATERRAMENTO LINHAS 12 CABINE ENGENHEIRO GOULART	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	3.621.105,73
3.3	IMPLANTAÇÃO DE CABINE SECCIONAMENTO E PARALELISMO ITAQUAQUECETUBA	43.519,44	43.519,44	43.519,44	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.894.395,53
	SUB-TOTAL linha 12	87.038,88	87.038,88	87.038,88	87.038,88	43.519,44	43.519,44	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GERAL	1.165.917,49	1.122.398,05	1.035.359,17	1.035.359,27	792.933,95	577.681,19	130.558,32	130.558,32	130.558,32	130.558,32	87.038,88	21.759,72	21.759,72	110.247.623,26

Data Base: Março/2012



Hilton Roberto Herculin
Gerente de Empreendimentos - Sistemas
GET/CPTM
CREA_0600846824-SP

ANEXO 2**TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 864111001100****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**


Pelo presente, nós, MARISILVIA DA GLORIA SIMÕES MATTEDI e LUIZ ARMANDO PIUNTI, representantes da empresa SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA., inscrita sob nº. 30.133.690/0002-07, na qualidade de Fornecedor, ou Prestador de Serviço, ou Parceiro da CPTM, neste ato declaramos estarmos cientes dos termos do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-nos a adotar as práticas indicadas nele para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM e a Empresa.

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaramos que nós e a Empresa estamos de acordo com as diretrizes apresentadas neste Código, acessado através do endereço eletrônico <http://sis.cptm.sp.gov.br/Licitacoes/Normas.aspx>, e entendemos que estamos proibidos de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar fraudes de qualquer natureza.

Declaramos ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes.

São Paulo, 13 de janeiro de 2021


MARISILVIA DA GLORIA SIMÕES MATTEDI
Diretora Financeira
marisilvia.mattedi@siemens.com
e-mail pessoal: N/I
CPF nº: 082.795.508-10
RG nº: 17.121.881-4


LUIZ ARMANDO PIUNTI
Gerente Executivo
luiz.piunti@siemens.com
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 142.273.958-95
RG nº 16.297.734-7

ANEXO 3**TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 864111001100****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADO: SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 864111001100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 05

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS READEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DE TRACÇÃO DAS LINHAS 11 - CORAL E 12 - SAFIRA DA CPTM.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAZ / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 13 de janeiro de 2021 .



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: x-x

Cargo: x-x

CPF: x-x

Assinatura: x-x

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA

Cargo: Diretora Administrativa e Financeira

CPF: 955.679.681-91


Assinatura: 

Pelo contratante:

Nome: MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO

Cargo: Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente

CPF: 025.077.968-47


Assinatura: 

Pelo contratante:

Nome: NILTON ROBERTO HERCULIN

Cargo: Gerente de Empreendimentos - Sistemas

CPF: 824.761.528-20


Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: MARISILVIA DA GLORIA SIMÕES MATTEDI

Cargo: Diretora Financeira

CPF: 082.795.508-10

Assinatura: 




Pela contratada:

Nome: LUIZ ARMANDO PIUNTI

Cargo: Gerente Executivo

CPF: 142.273.958-95


Assinatura:  _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Assinatura:  _____